

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

**N. 155 del Registro di Settore
del 08/11/2023**

**N. 288 del Registro Generale
del 13/11/2023**

OGGETTO: LP49. Sistemazione e messa in sicurezza strade urbane - Programma Regionale Strada per Strada di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2021, N. 986 – CUP: I45F21001080002 – Approvazione Quadro Economico Consuntivo e Omologazione della Spesa Definitiva

Il giorno **08/11/2023**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO che con Decreto n. 10/2022 è stato conferito al sottoscritto, Categoria D, l'incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dei Regolamenti comunali di organizzazione degli Uffici e Servizi e per l'individuazione, l'apprezzamento e la valutazione delle Posizioni Organizzative (ex artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31/3/1999), quale Responsabile del 3° Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici" con decorrenza 01.08.2022 e fino al 31.07.2024;

PREMESSO CHE:

- Sul B.U.R.P n. 97 del 29/07/2021 è stata pubblicata la Determinazione Dirigenziale n. 402 del 22.07.2021 avente ad oggetto: *"Programma regionale STRADA PER STRADA di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 986, "Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Articolo 4, legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35. Finanziamento manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale." – Adozione dell'Avviso Pubblico e Disciplinare e impegno delle risorse in favore dei Comuni pugliesi. Revoca e riproposizione dell'atto dirigenziale n. 400 del 19.07.2021."*
- Con Deliberazione di G.C. n. 96 del 22/09/2021 si è dato indirizzo affinché si provvedesse alla realizzazione degli interventi di "Sistemazione e messa in sicurezza strade urbane" per l'importo di € 49.305,41, e si è nominato R.U.P. il Responsabile del III Settore, ing. Raffaele MITTARIDONNA;
- Con Determinazione n. 354/224 del 03.12.2021 si è proceduto all'affidamento dei servizi tecnici professionali per la realizzazione degli interventi di che trattasi all'ing. Carmen Tiziana DE SANTIS, per un importo di € 4.348,53 oltre oneri previdenziali per complessivi € 4.522,47;
- Con Deliberazione di G.C. n. 7 del 19/01/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza strade urbane" per l'importo di € 49.305,41;
- Con nota del 10.03.2022, allibrata al prot. com. n. 1834, la Regione Puglia Autorizzava formalmente, ai sensi del punto 7.6 dell'Avviso, a proseguire con l'esecuzione dell'intervento.
- con Determinazione n. 160/67 del 22/07/2022, avente ad oggetto "LP49. Approvazione proposta di aggiudicazione dei lavori e dichiarazione di efficacia per la "sistemazione e messa in sicurezza strade urbane" - Programma Regionale Strada per Strada di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2021, N. 986 – CUP: I45F21001080002 – CIG: 92083499FA", sono stati affidati i lavori alla ditta CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Sternatia (LE) alla via Neviera n. 33, P.IVA: 04323450751, per l'importo di € 36.194,99, compresa offerta migliorativa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 3.505,01), per complessivi € 39.700,00 oltre I.V.A. come per legge;
- con Determinazione n. 197/76 del 05.09.2022 si è proceduto all'approvazione del Quadro Economico Rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori;

- con Determinazione n. 298/122 del 06/12/2022 si è proceduto alla liquidazione e al pagamento dello Stato Finale dei lavori di che trattasi in favore della ditta CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA da Sternatia (LE) per complessivi € 39.700,00 oltre iva di Legge;
- con Determinazione n. 36/15 del 17/02/2023 si è proceduto alla liquidazione e al pagamento dei servizi tecnici in favore dell'ing. Carmen Tiziana DE SANTIS, per un importo di € 4.348,53 oltre oneri previdenziali per complessivi € 4.522,47;
- con Determinazione n. 269/145 del 27/10/2023 si è proceduto alla liquidazione e al pagamento del contributo di Gara in favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione per l'importo di € 30,00;

DATO ATTO dell'allegata Relazione finale del RUP e Omologazione della Spesa riportante il prospetto di sintesi relativo a tutte le determinazioni di affidamento e liquidazione dei contratti / spese sostenute complete dei relativi documenti di pagamento e giustificativi di spesa.

VISTO il Quadro Economico Consuntivo di Omologazione della spesa sostenuta e rendicontata;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 807 del 02/11/2022 la Regione Puglia ha proceduto alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 34.063,21 pari al 70% del contributo regionale concesso;

RITENUTO, per tutto quanto sopra visto e considerato, di poter omologare la spesa e chiudere l'investimento pubblico di che trattasi;

DETERMINA

DI DICHIARARE che i presupposti argomentati e motivati in narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI DICHIARARE che salvo di situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

DI APPROVARE l'allegata *Relazione finale del RUP e Omologazione della Spesa* riportante il prospetto di sintesi relativo a tutte le determinazioni di affidamento e liquidazione dei contratti / spese sostenute complete dei relativi documenti di pagamento e giustificativi di spesa.

DI APPROVARE il quadro economico finale delle macro voci di spesa impegnate e pagate e che di seguito si riporta:

A	LAVORI	pre-gara	post-gara	consuntivo
A1	Importo lavori a base d'asta	36.780,15 €	36.194,99 €	36.194,99 €
A2	Oneri per la sicurezza diretti, non soggetti a ribasso	3.505,01 €	3.505,01 €	3.505,01 €
A3	TOTALE LAVORI O (A1+A2)	40.285,16 €	39.700,00 €	39.700,00 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B1	Imprevisti e arrotondamenti	439,26 €	439,26 €	0,00 €
B2	Spese tecniche (progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, Contabilità, sicurezza, CRE)	4.348,53 €	4.348,53 €	4.348,53 €
B3	Cassa Assistenza Previdenza (4% di B2)	173,94 €	173,94 €	173,94 €
B4	I.V.A. 10,00% su totale lavori (A3)	4.028,52 €	3.970,00 €	3.970,00 €
B5	CONTRIBUTO ANAC	30,00 €	30,00 €	30,00 €
B6	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2+B3+B4+B5)	9.020,25 €	8.961,73 €	8.522,47 €
	(A+B) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	49.305,41 €	48.661,73 €	48.222,47 €
	ECONOMIE		643,68 €	1.082,94 €
	TOTALE FINANZIAMENTO	49.305,41 €	49.305,41 €	49.305,41 €

DI OMOLOGARE quale costo totale dell'investimento pubblico **la spesa di € 48.222,47**, dando atto che tutti i provvedimenti di affidamento e liquidazione emessi, completi dei relativi documenti di pagamento e giustificativi di spesa verranno trasmessi alla Regione Puglia tramite il portale "Strada per Strada";

DI DARE ATTO che la rata di saldo da introitare dall'Ente Finanziatore è pari ad **€ 14.159,26**;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 48.222,47 trova copertura sul cap. 3018 titolo 2 – del bilancio corrente anno 2023-2025, approvato con D.C.C. n. 9/2023, gestione RR.PP, ed è interamente finanziato dal Programma Regionale Strada per Strada di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2021, N. 986;

DI DARE ATTO altresì che le economie d'opera di € 1.082,94 rimarranno nella disponibilità della Regione Puglia;

DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Puglia, attraverso la piattaforma telematica "Strada per Strada", per l'erogazione del saldo;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza in ordine alle modifiche sul bilancio della parte in entrata e della parte in uscita dell'investimento pubblico in oggetto;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo committente dell'Ente, www.comune.zollino.le.it, ai sensi degli artt. 29 dei vigenti D.Lgs. 18-04-2016 n. 50 e dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. **288 del 13/11/2023**

OGGETTO: LP49. Sistemazione e messa in sicurezza strade urbane - Programma Regionale Strada per Strada di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2021, N. 986 – CUP: I45F21001080002 – Approvazione Quadro Economico Consuntivo e Omologazione della Spesa Definitiva

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 13/11/2023

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 13/11/2023

Il Responsabile dell'Area
MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 13/11/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 13/11/2023

Il Messo Comunale
f.to DEL CITERNA MARCO