

**Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

**N. 20 del Registro di Settore  
del 20/02/2023**

**N. 39 del Registro Generale  
del 20/02/2023**

**OGGETTO: (LP33). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE A INPS LECCE PER I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO URBANO PER LA PROMOZIONE DELLE BIODIVERSITA' LOCALI - PAL "GAL ISOLA SALENTO SCARL" - FONDO F.E.A.S.R. - PSR PUGLIA 2014/2020 - GIARDINO DI COMUNITA' DEL SALENTO DI MEZZO - CUP: I42I19000170002 - CIG: 89449294EC - DITTA EDIL DE SANTIS SRL**

Il giorno **20/02/2023**, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**VISTO** il Decreto n. 10/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto, Categoria D, l'incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dei Regolamenti comunali di organizzazione degli Uffici e Servizi e per l'individuazione, l'apprezzamento e la valutazione delle Posizioni Organizzative (ex artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31/3/1999), quale Responsabile del 3° Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici" con decorrenza 01.08.2022 e fino al 31.07.2024;

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Zollino partecipa, insieme ai Comuni di Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castri di Lecce e Martano, al GAL "Isola Salento";
- il predetto GAL, nell'intento di dare attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale (PAL) per l'Azione "19.2.3 – Il paesaggio analogico commestibile" e, in particolare, all'Intervento "19.2.3.3 – Giardino di Comunità del Salento di Mezzo", ha indetto un bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto a valere sulle risorse del Fondo FEASR - PSR PUGLIA 2014/2020 - Azione 19.2.3 - Intervento 19.2.3.3;
- il predetto intervento prevede il sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, rivolti principalmente alla realizzazione, al restauro e alla riqualificazione di spazi naturali aperti, di particolare valenza, e immobili di modesta dimensione, finalizzati all'introduzione e all'espansione di attività culturali come occasioni per far conoscere il territorio attraverso le saporosità e la biodiversità del Salento di Mezzo;
- l'art. 7 del bando in questione individua quali soggetti beneficiari "gli Enti pubblici territoriali (Comuni, anche in forma associata) del territorio del GAL Isola Salento, costituito dai Comuni di Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Martano e Zollino";
- con concessione di sostegno n. 20190030587 il Comune di Zollino è stato ammesso al finanziamento di € 80.000 per la "Realizzazione di un orto botanico per la promozione delle biodiversità locali";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 dell'08.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla "Realizzazione di un orto botanico per la promozione delle biodiversità locali", nominando RUP il geom. Pantaleo ROSATO Resp. dell'UTC;
- con deliberazione della G.C. n. 31 del 29.03.2021 si è nominato R.U.P. dell'intervento in oggetto il Responsabile del Settore III "Urbanistica, edilizia e lavori pubblici" ing. MITTARIDONNA Raffaele;

- con Determinazione n. 202/141 del 27.07.2021 si è affidato il servizio tecnico professionale di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione al geom. Daniele MACRI', con sede in Zollino (LE) alla via Garibaldi n. 31, P.IVA 04155790753, per l'importo contrattuale di € 6.500,00 oltre oneri previdenziali;
- con Deliberazione della G.C. n. 109 del 13.10.2021 si è approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali" dell'importo complessivo di € 80.000,00 (suddiviso in € 59.043,45 per lavori materiali ed € 20.956,55 quali somme per spese generali);
- con Determinazione n. 311/207 del 25.10.2021 si sono affidati i lavori per la "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali" alla Ditta EDIL DE SANTIS S.R.L., con sede in Calimera (LE) alla via Spagna n. 30, P. IVA: 04254250758, per l'importo contrattuale di € 58.001,98 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 750,00, per complessivi € 58.751,98 oltre IVA di Legge;
- con Determinazione n. 330/210 del 04.11.2021 sono stati liquidati gli importi spettanti per il progetto esecutivo dei lavori per la "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali" al tecnico incaricato geom. Daniele MACRI';
- con Determinazione n. 335/214 del 09.11.2021 si è approvato il Quadro Economico Rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori di che trattasi e si è liquidata l'anticipazione del 30% del valore di contratto;
- con Deliberazione di G.C. n. 21 del 14/02/2022 si è approvata la perizia di variante per i lavori in oggetto indicati senza aumento di spesa;
- con determinazione n. 64/26 del 04/04/2022 è stato approvato il SAL n. 1 e disposto l'intervento sostitutivo nei confronti di INPS per l'importo di € 11.432,93;
- con determinazione n. 113/43 del 10/06/2022 è stato disposto l'intervento sostitutivo nei confronti di INPS per il saldo del SAL n. 1 pari a € 2.567,07;
- con Determinazione n. 204/86 del 22/09/2022 si è provveduto all'approvazione dello stato finale e delle lavorazioni da eseguire dell'importo di € 15.461,46 oltre oneri per la sicurezza € 198,90 e IVA di Legge.
- con Determinazione n. 218/89 del 29/09/2022 si sono affidati i lavori di completamento per la "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali" alla Ditta DIMO GROUP SRL, con sede in Racale (LE) in Zona PIP, c.f./P.IVA: 03273820757, per l'importo di € 15.629,44 oltre IVA di Legge;
- con Determinazione n. 254/107 del 26.10.2022 sono stati liquidati gli importi relativi all'acconto di D.LL per la "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali" al tecnico incaricato geom. Daniele MACRI';
- con Determinazione n. 286/119 del 23/11/2022 si è provveduto all'affidamento delle forniture previste nel progetto in oggetto indicato alla ditta VECO SRL, con sede in Corigliano D'Otranto (LE) in Zona Artigianale, 1, c.f./P.IVA 05100910750, per l'importo di € 6.035,54 oltre IVA di Legge;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. 204/86 del 22.09.2022 avente ad oggetto "(LP33). APPROVAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELL'IMPRESA EDIL DE SANTIS SRL RELATIVO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO URBANO PER LA PROMOZIONE DELLE BIODIVERSITA' LOCALI - PAL "GAL ISOLA SALENTO SCARL" – FONDO F.E.A.S.R. – PSR PUGLIA 2014/2020 – GIARDINO DI COMUNITA' DEL SALENTO DI MEZZO - CUP: I42I19000170002 – CIG: 89449294EC" si è disposto, fra l'altro, quanto di seguito riportato:

- DI APPROVARE lo Stato Finale relativo agli interventi di "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali - PAL "GAL Isola Salento SCARL" – Fondo F.E.A.S.R. – PSR Puglia 2014/2020 – giardino di comunità del Salento di mezzo - CUP: I42I19000170002 – CIG: 89449294EC", presentato a questo Comune in data del 02/09/2022 – prot. 5059, dal direttore dei lavori geom. Daniele MACRI' dal quale risulta che l'impresa EDIL DE SANTIS SRL ha eseguito lavori per un importo netto di €. 43.170,95, compresi oneri per la sicurezza;
- DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione relativo agli "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali - PAL "GAL Isola Salento SCARL" – Fondo F.E.A.S.R. – PSR Puglia 2014/2020 – giardino di comunità del Salento di mezzo - CUP: I42I19000170002 – CIG: 89449294EC", presentato a questo Comune in data del 02/09/2022 – prot. 5059, dal direttore dei lavori geom. Daniele MACRI' dal quale risulta che i lavori riportati nel predetto stato finale, compresi oneri per la sicurezza, sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa EDIL DE SANTIS SRL per un importo netto di €. 43.170,95 oltre I.V.A. al 10%;
- DI APPROVARE il quadro economico, di seguito riportato, relativo alle somme spettanti alla EDIL DE SANTIS SRL in applicazione delle decurtazioni in narrativa riportate:

a) per lavori a misura e somministrazioni netti

€ 0,00

b) per lavori a corpo (di cui € 42.619,85 per Lavori e € 551,10 per Sicurezza )	€ 43.170,95
c) anticipazioni	<u>€ 0,00</u>
	In uno € 43.170,95
da cui sono detratti:	
d) per certificati di pagamento in acconto già emessi	€ 14.000,00
e) per recupero anticipazione del 30%	€ 12.951,29
f) per recupero anticipazione su lavorazioni non eseguite	€ 4.674,31
g) per penale per ritardo	€ 740,46
h) per detrazione percentuale Offerta Migliorativa	<u>€ 1.469,60</u>
	In uno € 9.335,29
i) penale 10% su importo affidamento	<u>- € 5.875,20</u>
	<u>3.460,09</u>
SOMME SPETTANTI	3.460,09
IVA 10% SU SOMME SPETTANTI	346,01
TOTALE	3.806,10

- DI APPROVARE il computo delle lavorazioni da eseguire presentato a questo Comune in data del 02/09/2022 – prot. 5059, dal direttore dei lavori geom. Daniele MACRI' per un importo di € 15.461,46 oltre oneri per la sicurezza € 198,90 oltre IVA di Legge;
- DI DARE ATTO CHE alla liquidazione si provvederà con ulteriore atto di questo ufficio all'esito del DURC richiesto in data odierna, giusto prot. INAIL\_34715423.

**CONSIDERATO CHE** con nota prot. 6206 del 24/10/2022 è pervenuto DURC “Non Regolare” relativo alla Ditta Edil De Santis srl da Calimera (LE), protocollo INAIL\_34715423 ;

**VISTA** la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 37/0002978/MA007.A001 del 16/02/2012, nella quale si dispone che “...le somme dovute dalla stazione appaltante all'appaltatore – in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore in ordine alla applicabilità di criteri di precedenza nella soddisfazione dei crediti – dovranno essere ripartite tra gli Istituti e le Casse edili creditori in proporzione dei crediti di ciascun Istituto e cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi, a seguito di richiesta della stazione appaltante”;

**CONSIDERATO** che l'irregolarità preponderante è nei confronti di I.N.P.S.;

**VISTA:**

- la comunicazione preventiva inviata ad INPS Lecce, prot. 7263 del 12.12.2022 per l'applicazione dell'intervento sostitutivo;
- la nota inviata da INPS Lecce, prot. 7282 del 13.12.2022, nella quale sono indicati i dati per il pagamento dell'intervento sostitutivo;

**VISTA** la fattura n. 2/001 del 08.02.2023, allibrata al prot. com. n. 803 del 10/02/2023, emesso dalla ditta EDIL DE SANTIS S.R.L., con sede in Calimera (LE) alla via Spagna n. 30, P.IVA: 04254250758, dell'importo di €. 3.460,09 oltre I.V.A. in ragione del 10% e pari ad €. 3.806,10, relativa allo Stato Finale approvato con determinazione n. 204/86 del 22.09.2022;

**VISTE** le ulteriori comunicazioni di seguito elencate:

- la comunicazione preventiva inviata ad INPS Lecce, prot. 850 del 13.02.2023 per l'applicazione dell'intervento sostitutivo;
- la nota inviata da INPS Lecce, prot. 930 del 20/02/2023, nella quale sono indicati i dati per il pagamento dell'intervento sostitutivo;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**RILEVATO** che per l'affidamento di cui trattasi è stato attribuito il relativo Codice identificativo di Gara (CIG): **89449294EC**.

**RICHIAMATI:**

- il Codice degli Appalti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 192, del decreto legislativo n. 267/2000, in merito ai contenuti delle determinazioni a contrattare;

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 1, comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

**VISTO** l'art. 184 del decreto legislativo n° 267/2000;

**DETERMINA**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI DESTINARE** le somme impegnate, con determinazione n. 204/86 del 22.09.2022, a favore della ditta EDIL DE SANTIS S.R.L., con sede in Calimera (LE) alla via Spagna n. 30, P.IVA: 04254250758, pari ad € 3.460,09 a INPS Lecce in applicazione dell'intervento sostitutivo e come disposto dalla nota inviata da INPS Lecce, prot. 930 del 20/02/2023;

**DI LIQUIDARE ad INPS Lecce**, in applicazione dell'intervento sostitutivo e come disposto dalla nota inviata da INPS Lecce, prot. 930 del 20/02/2023, la fattura n. 2/001 del 08.02.2023, allibrata al prot. Com.le n. 930 del 20/02/2023, per complessivi € 3.460,09;

**DI LIQUIDARE** la somma di € 346,01 relativa all'I.V.A. in favore dell'Erario, così come stabilito dall'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della Legge 23.12.2014, n. 190;

**DI DARE ATTO che:**

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il CUP assegnato al progetto: **I42I19000170002**;
- il codice CIG: **89449294EC**;

**DI DARE ATTO** che l'opera pubblica di *"realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali"* GAL Isola Salento Fondo FEASR – *giardino di comunità del salento di mezzo*", è finanziata con contributo di €. 80.000,00 è finanziata con Domanda di Sostegno al GAL Isola Salento Fondo FEASR – *giardino di comunità del salento di mezzo*;

**DI FRONTEGGIARE** la spesa complessiva di **€ 3.806,10** con i fondi del cap. 3014 titolo 2 – del redigendo bilancio anno 2023-2025 residui passivi;

**DI EVIDENZIARE** e precisare che:

- che a capo del Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a norma dei vigenti art. 42 del D.Lgs. 50/2016, art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 1 comma 9 lettera e) della Legge 190/2012;
- la presente determinazione sarà pubblicata, a cura del servizio competente, sul profilo committente del Comune di Zollino, indirizzo web "www.comune.zollino.le.it", sezioni "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti dirigenziali", ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile di Settore  
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

**Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Registro Generale Num. **39 del 20/02/2023**

OGGETTO: (LP33). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE A INPS LECCE PER I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO URBANO PER LA PROMOZIONE DELLE BIODIVERSITA' LOCALI - PAL "GAL ISOLA SALENTO SCARL" – FONDO F.E.A.S.R. – PSR PUGLIA 2014/2020 – GIARDINO DI COMUNITA' DEL SALENTO DI MEZZO - CUP: I42I19000170002 – CIG: 89449294EC – DITTA EDIL DE SANTIS SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.  
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 27/02/2023

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 20/02/2023

Il Responsabile dell'Area  
MITTARIDONNA RAFFAELE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 01/03/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 01/03/2023

Il Messo Comunale  
f.to DE PASCALI MARIA ROSARIA